

विशेष कृती कार्यक्रम- गोषवारा सन 2014-15

अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा.	नि.वि.	कामे	पुर्ण	प्रगतीत	खर्च
1	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प. गडचिरोली.	152.51	152.51	127	77	3	65.20
2	कार्यकारी अभियंता, म.जि.प्रा. नागपूर	4.99	4.99	1	1	0	4.99
3	कार्यकारी अभियंता, (बां) जि.प. गडचिरोली.	142.50	142.50	14	0	9	0.00
	<b>एकूण</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>142</b>	<b>78</b>	<b>12</b>	<b>70.19</b>

अ.क्र.	अ.क्र. पासून - पर्यंत	कामांचे नांव	संख्या	कामाची सधस्थिती
१	1 ते 126	बोअरवेल	126	77 कामे पूर्ण, 3 कामे प्रगतीत, 36 कामे रद्द करणे प्रस्तावित, 10 कामे सुरु नाही
२	127	नविन विहिरी खोदणे.	1	निविदा प्रक्रियेत
३	128	सबमर्सिबल पंप बसविणे	1	1 काम पूर्ण
४	129 ते 134	गोटूल	5	1 काम सुरु नाही, 2 कामे प्रगतीत, 2 कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले
५	135	मोरी पुल	1	प्रगतीत
६	136 ते 142	रोड सुधारणा	8	1 निविदा प्रक्रियेत, 6 कामे प्रगतीत, 1 सुरु नाही
		<b>एकूण</b>	<b>142</b>	<b>78 कामे पुर्ण.</b>

नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी विशेष कृती कार्यक्रम-समन्वय समिती सन 2014-15

मासिक/त्रैमासिक/वाषिक अहवाल

विहित नमुना (सुधारीत)

सन 2014-15 मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा नोव्हेंबर, 2015 अखेर प्रगती अहवाल.

जिल्हा-गडचिरोली.

(रु.लाखात)

अ.क्र	कार्यन्विति यंत्रणा	कामाचे नांव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता व दिनांक	वितरीत निधी व दिनांक	झालेला खर्च	भौतिक उद्दिष्टे	भौतिक साध्य	शेरा
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-मसरामगुडम येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.८८५०४	1	1	काम पूर्ण
2	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-नैनगुडा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.८७७३८	1	1	काम पूर्ण
3	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-हिदुर येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.७९६५५	1	1	काम पूर्ण
4	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-कुडकेली येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
5	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-कोटमी येथील प्रा.आ.पथक येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.७८६६४	1	1	काम पूर्ण
6	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-गेदा येथील प्रा.आ.पथक येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
7	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-जारावंडी येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
8	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-मेन्सधरी येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
9	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-धोडुर येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित

10	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-हितापाडी येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.९२०८३	1	1	काम पूर्ण
11	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-गुंडुरवाही येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.७९९४२	1	1	काम पूर्ण
12	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-कोपर्शी येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
13	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-मुरुमभुशी येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.७८२८०	1	1	काम पूर्ण
14	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-वटेली येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.८७४८२	1	1	काम पूर्ण
15	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-भटपार येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
16	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-कियर येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
17	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-बोटनफुडी येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.७८६६४	1	1	काम पूर्ण
18	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-विसामुंडी येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.८०३२५	1	1	काम पूर्ण
19	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-मलमपोडुर येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
20	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-येचली येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
21	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-चिचोडा येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.८१३४८	1	1	काम पूर्ण
22	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-चौडमपल्ली येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.७१९४१	1	1	काम पूर्ण
23	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-मिचगुडा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित

24	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-मेडपल्ली येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.७३२११	1	1	काम पूर्ण
25	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-इंदाराम येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.६८३१२	1	1	काम पूर्ण
26	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-तलवाडा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.७२९५७	1	1	काम पूर्ण
27	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-महागांव येथील प्रा.आ.केंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.६९५९०	1	1	काम पूर्ण
28	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-देचलीपेठा येथील प्रा.आ.केंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.४५८७१	1	1	काम पूर्ण
29	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-कोडसेपल्ली येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
30	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-सुधागुडम येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.७०६१२	1	1	काम पूर्ण
31	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-गुंडेरा येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
32	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-कुरुमपल्ली येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.७३५५२	1	1	काम पूर्ण
33	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-विठ्ठलरावपेठा येथील प्रा.आ.पथक येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	सिरोंचा	2.06 दि.13-02-15	2.06 दि.13-02-15	१.६५४३९	1	1	काम पूर्ण
34	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-बेजुरपल्ली येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	सिरोंचा	2.06 दि.13-02-15	2.06 दि.13-02-15	१.७५२२०	1	1	काम पूर्ण
35	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-बामणी येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	सिरोंचा	2.06 दि.13-02-15	2.06 दि.13-02-15	१.७५२२०	1	1	काम पूर्ण
36	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-सावरगांव येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	धानोरा	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.६१५३९	1	1	काम पूर्ण

37	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-मरकागांव येथे एक विंधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	धानोरा	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
38	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-मोरचुल येथे एक विंधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	धानोरा	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.५४६८३	1	1	काम पूर्ण
39	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-बांधनखेडा येथे एक विंधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	धानोरा	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.६२१७८	1	1	काम पूर्ण
40	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-कनगडी येथे एक विंधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	धानोरा	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
41	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-पेंढरी येथील प्रा.आ.केंद्र येथे एक विंधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	धानोरा	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.८५६९३	1	1	काम पूर्ण
42	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-कारवाफा येथे आश्रमशाळेच्या आवारात एक विंधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	धानोरा	1.41 दि.13-02-15	1.41 दि.13-02-15	०.६३४५६	1	1	काम पूर्ण
43	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-सोडे येथे आश्रमशाळेच्या आवारात एक विंधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	धानोरा	1.08 दि.13-02-15	1.08 दि.13-02-15	०.६३७११	1	1	काम पूर्ण
44	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-गावडेटोला येथे एक विंधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कुरखेडा	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.६९५९०	1	1	काम पूर्ण
45	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-चरविदंड येथे एक विंधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कुरखेडा	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.६८३१२	1	1	काम पूर्ण
46	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-साधुटोला येथे एक विंधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कुरखेडा	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.७०८६८	1	1	काम पूर्ण
47	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-दादापूर येथे एक विंधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कुरखेडा	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.८०१३६	1	1	काम पूर्ण
48	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-धुनीटोला येथे एक विंधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कुरखेडा	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.८३४७०	1	1	काम पूर्ण
49	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-सालईटोला येथे एक विंधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कुरखेडा	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.८८७६०	1	1	काम पूर्ण
50	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-अंतरगांव येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विंधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कुरखेडा	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित

51	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-दादापूर येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कुरखेडा	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.५१७६६	1	1	काम पूर्ण
52	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-बिटनटोला येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	गडचिरोली	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.८६२०४	1	1	काम पूर्ण
53	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-देवदा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	गडचिरोली	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.८२३७०	1	1	काम पूर्ण
54	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-खरडगुडा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	गडचिरोली	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.९९३९६	1	1	काम पूर्ण
55	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-तांडावाही येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	गडचिरोली	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.८७४८२	1	1	काम पूर्ण
56	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-काळशी येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	गडचिरोली	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.८७२२६	1	1	काम पूर्ण
57	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-माकडचुवा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	गडचिरोली	1.18 दि.13-02-15	1.18 दि.13-02-15	०.७७२५८	1	1	काम पूर्ण
58	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-पोटेगांव-१ येथील आश्रमशाळा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	गडचिरोली	1.08 दि.13-02-15	1.08 दि.13-02-15	०.७८७९२	1	1	काम पूर्ण
59	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-पोटेगांव-२ येथील आश्रमशाळा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	गडचिरोली	1.08 दि.13-02-15	1.08 दि.13-02-15	०.८७८६५	1	1	काम पूर्ण
60	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-घोट येथील प्रा.आ.केंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	चामोर्शी	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.८५६९३	1	1	काम पूर्ण
61	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-येणापूर येथील प्रा.आ.पथक येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	चामोर्शी	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.७९९४२	1	1	काम पूर्ण
62	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-कोटरी येथील पर्यटन स्थळाच्या ठिकाणी एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	चामोर्शी	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.८७०९९	1	1	काम पूर्ण
63	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-नागुलवाही येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	मुलचेरा	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.८०३२५	1	1	काम पूर्ण
64	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-कोठारी येथील प्रा.आ.उपकेंद्र येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	मुलचेरा	1.04 दि.13-02-15	1.04 दि.13-02-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित

65	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-मानेवारा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
66	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-रेगडीगुडा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.९२००७	1	1	काम पूर्ण
67	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-बिड्डी येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.९७०८७	1	1	काम पूर्ण
68	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-पडीयानटोला येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.९३२७७	1	1	काम पूर्ण
69	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-गुंडम येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.९२००७	1	1	काम पूर्ण
70	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-ताडगुडा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.८६२९२	1	1	काम पूर्ण
71	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-मरकागुडा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.८०५७७	1	1	काम पूर्ण
72	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-पुत्रुर येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.७८०३७	1	1	काम पूर्ण
73	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-झारेवाडा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	एटापल्ली	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.८९४६७	1	1	काम पूर्ण
74	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-हलवेर येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	Survey received
75	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-मर्वहुर येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
76	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-कोडपे येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
77	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-रेला येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
78	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-पोयारकोठी येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	आदेश निर्गमित

79	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-दरबा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	भामरागड	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
80	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-हिनभट्टी येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
81	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-मरनेली येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	Survey received
82	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-कवठाराम येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
83	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-पेठा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	आदेश निर्गमित
84	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-रापळे येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	Survey received
85	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-पेद्यावट्टा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.७९९४२	1	1	काम पूर्ण
86	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-आंबेझरा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
87	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-कोत्तागुडम येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
88	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-लगाम येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
89	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-चिन्नावट्टा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	अहेरी	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.४४९८०	1	1	काम पूर्ण
90	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-गोडलवाही टोला येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	धानोरा	1.11 दि.28-03-15	1.11 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	आदेश निर्गमित
91	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-पावरवेल येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	धानोरा	1.11 दि.28-03-15	1.11 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	आदेश निर्गमित
92	कार्यकारी अभियंता, गा.पा.पु. जि.प.	मौजा-चारवाही येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	धानोरा	1.11 दि.28-03-15	1.11 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित





107	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-ईटारमरका येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कोरची	1.11 दि.28-03-15	1.11 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
108	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-टव्हे येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कोरची	1.11 दि.28-03-15	1.11 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
109	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-बोटेझरी येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कोरची	1.11 दि.28-03-15	1.11 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	रद्द करणे प्रस्तावित
110	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-निहायकल येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कोरची	1.11 दि.28-03-15	1.11 दि.28-03-15	०.०००००	1	1	काम पूर्ण
111	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-जैतापुर येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कोरची	1.11 दि.28-03-15	1.11 दि.28-03-15	०.७०४१७	1	1	काम पूर्ण
112	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-माजुमखडका येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कोरची	1.11 दि.28-03-15	1.11 दि.28-03-15	०.७१३२२	1	1	काम पूर्ण
113	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-नवेझरी येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कोरची	1.11 दि.28-03-15	1.11 दि.28-03-15	०.७०५४४	1	1	काम पूर्ण
114	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-बेतकाठी येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	कोरची	1.11 दि.28-03-15	1.11 दि.28-03-15	०.६९३६३	1	1	काम पूर्ण
115	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-उदयनगर येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	मुलचेरा	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.९६५७९	1	1	काम पूर्ण
116	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-गट्टा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	मुलचेरा	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.८५६५७	1	1	काम पूर्ण
117	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-बारसेवाडा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	मुलचेरा	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.६६६०७	1	1	काम पूर्ण
118	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-पुलीगुडम येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	मुलचेरा	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	१.०२१६७	1	1	काम पूर्ण
119	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-बोलेपल्ली येथे गावातील मुख्य चौकात एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	मुलचेरा	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.६५३३७	1	1	काम पूर्ण
120	कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-देशबंधुग्राम येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	मुलचेरा	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.९२००७	1	1	काम पूर्ण

121	कार्यकारी अभियंता. ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-मार्कंडा येथे पर्यटन स्थळाच्या ठिकाणी एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	चामोर्शी	1.04 दि.28-03-15	1.04 दि.28-03-15	०.६९७८२	1	1	काम पूर्ण
122	कार्यकारी अभियंता. ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-तमनुर चेक येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	सिरोंचा	2.06 दि.28-03-15	2.06 दि.28-03-15	१.६५४३९	1	1	काम पूर्ण
123	कार्यकारी अभियंता. ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-गोळ्हागुडा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	सिरोंचा	2.06 दि.28-03-15	2.06 दि.28-03-15	१.६५४३९	1	1	काम पूर्ण
124	कार्यकारी अभियंता. ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-पेंडलया येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	सिरोंचा	2.06 दि.28-03-15	2.06 दि.28-03-15	१.६४५३९	1	1	काम पूर्ण
125	कार्यकारी अभियंता. ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-पोचमपल्ली येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	सिरोंचा	2.06 दि.28-03-15	2.06 दि.28-03-15	१.६४३६५	1	1	काम पूर्ण
126	कार्यकारी अभियंता. ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-कंबलपेठा येथे एक विधनविहिर खोदून हातपंप बसविणे	सिरोंचा	2.06 दि.28-03-15	2.06 दि.28-03-15	१.६४५३९	1	1	काम पूर्ण
127	कार्यकारी अभियंता. ग्रा.पा.पु. जि.प.	मौजा-सिरपुर येथे एक नविन विहिर बांधकाम करणे	एटापल्ली	8.27 दि.28-03-15	8.27 दि.28-03-15	०.०००००	1	0	निविदा प्रक्रियेत
128	कार्यकारी अभियंता. म.जि.प्रा. नागपूर	मौजा-अहेरी येथील अहेरी पाणी पुरवठा योजनेकरीता पुरवठा विहिरीवर सबमर्सिबल पंप बसविणे	अहेरी	4.99 दि.13-02-15	4.99 दि.13-02-15	४.९९	1	1	काम पूर्ण
129	कार्यकारी अभियंता (बा) जि.प.	मौजा-गर्दवाडा येथे गोटुल बांधकाम करणे	एटापल्ली	12.54 दि.13-02-15	12.54 दि.13-02-15	०.००	1	0	सदर बांधकाम मौजा-ताडगुडा येथे घेण्याबाबत प्रस्तावित
130	कार्यकारी अभियंता (बा) जि.प.	मौजा-पिरमिडा येथे गोटुल बांधकाम करणे	सिरोंचा	11.86 दि.13-02-15	11.86 दि.13-02-15	०.००	1	0	लिंटल लेव्हल
131	कार्यकारी अभियंता (बा) जि.प.	मौजा-हितापाडी ग्रा.पं. आरेवाडा येथे गोटुल बांधकाम करणे	भामरागड	9.58 दि.28-03-15	9.58 दि.28-03-15	०.००	1	0	कार्यारंभ आदेश देण्यात येत आहे
132	कार्यकारी अभियंता (बा) जि.प.	मौजा-अडपल्ली चेक येथे गोटुल बांधकाम करणे	मुलचेरा	8.52 दि.28-03-15	8.52 दि.28-03-15	०.००	1	0	कार्यारंभ आदेश देण्यात येत आहे
133	कार्यकारी अभियंता (बा) जि.प.	मौजा-किष्टापूर येथे गोटुल बांधकाम करणे	अहेरी	8.50 दि.31-03-15	8.50 दि.31-03-15	०.००	1	0	ले-आऊट

134	कार्यकारी अभियंता (बां) जि.प.	मौजा-चिरेपल्ली पोचमार्गाची दुरुस्ती करणे	अहेरी	10.00 दि.31-03-15	10.00 दि.31-03-15	०.००	1	0	खडी गोळा करणे सुरु
135	कार्यकारी अभियंता (बां) जि.प.	मौजा-सावरगाव कोटगुल रस्त्याला जाडणारा कामेली नारकसा बोटेझरी रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे	कोरची	10.00 दि.31-03-15	10.00 दि.31-03-15	०.००	1	0	पाईप टाकणे सुरु
136	कार्यकारी अभियंता (बां) जि.प.	मौजा-बोरी बेतकाठी डुमरगुंचा रस्त्याचे खडीकरण करणे	कोरची	10.00 दि.31-03-15	10.00 दि.31-03-15	०.००	1	0	खुली निविदा प्रसिध्द केली
137	कार्यकारी अभियंता (बां) जि.प.	मौजा-मरकल ते मरकलटोला ग्रामा १६० चे खडीकरण करणे किमी ०/०० ते १/००	एटापल्ली	10.00 दि.31-03-15	10.00 दि.31-03-15	०.००	1	0	खडी गोळा करणे सुरु
138	कार्यकारी अभियंता (बां) जि.प.	मौजा-अडंगे ते पुस्के रस्त्याचे खडीकरण करणे ग्रामा ८७ किमी ०/०० ते १/००	एटापल्ली	10.00 दि.31-03-15	10.00 दि.31-03-15	०.००	1	0	खडी गोळा करणे सुरु
139	कार्यकारी अभियंता (बां) जि.प.	मौजा-कांदोली ताडगाव मन्नेराजाराम रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे साक्र. १३/८६० इजिमा-२६	भामरागड	10.00 दि.31-03-15	10.00 दि.31-03-15	०.००	1	0	खोदकाम सुरु
140	कार्यकारी अभियंता (बां) जि.प.	मौजा-लाहेरी होडरी लष्कर रस्त्याचे बांधकाम करणे ग्रामा २५ किमी ०/५०० ते १/००	भामरागड	10.00 दि.31-03-15	10.00 दि.31-03-15	०.००	1	0	कार्यारंभ आदेश दिले 15 नोव्हें. पर्यंत सुरु होणार
141	कार्यकारी अभियंता (बां) जि.प.	मौजा-झरी कन्हाळगाव रस्त्याचे खडीकरण करणे ग्रामा १७५ किमी १/०० ते २/००	धानोरा	11.00 दि.31-03-15	11.00 दि.31-03-15	०.००	1	0	खडी गोळा करणे सुरु
142	कार्यकारी अभियंता (बां) जि.प.	मौजा-कारवाफा पाथरगोटा रस्त्याचे खडीकरण करणे ग्रामा १७२ किमी १/०० ते २/००	धानोरा	10.50 दि.31-03-15	10.50 दि.31-03-15	०.००	1	0	खडी गोळा करणे सुरु
		<b>एकूण</b>				<b>७०.१९</b>	<b>१४२</b>	<b>७८</b>	